

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標 (H29.8公表)	H29年度に実施 したこと(成果)	H30年度に実施 すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
幼保連携認定こども園	村	新設(平成33年4月開園)	施設整備に係る基本構想・基本計画策定	基本構想・基本計画策定完了	基本設計・実施設計		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	平成29年度に教育施設の集約化と複合化を掲げた基本構想をまとめ、平成33年4月開園をめざし幼保連携型認定こども園の整備を進めます	
医療施設																			
ゆふね	村	空調設備損傷/稼働中	-															平成27年度で終了	
観光施設																			
いわなの郷	村	空調設備損傷/稼働中	-															具体的実施予定無し(検討)	
かわうちのみ	村	稼働中	-															平成25年度で終了	
高塚山キャンプ場	村	建物一部損壊、取水管破損/休止中	-															具体的実施予定無し(検討)	
住宅整備																			
村営住宅(沢、宮坂)	村	建物一部損壊/使用中	-																
除染関係																			
旧緊急時避難準備区域	村	住宅周辺堆積残さ除染、農地周り森林除染実施完了	住宅周辺堆積残さ除染、農地周り森林除染完了																
先行除染	国	医療施設の付帯住宅の除染実施済み	-															実施済み	
面的除染	国	平成26年3月 面的除染終了	必要な除染のフォローアップを実施	必要な除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。													必要に応じて、除染のフォローアップを実施	
仮置場	国	除染特別地域仮置場(2ヶ所)	除去土壌等の管理及び輸送による搬出	除去土壌等の管理、輸送による搬出を実施	除去土壌等の管理、輸送による搬出、原状回復													除去土壌等の管理、輸送等による搬出、原状回復	
仮置場	村	実施済み	造成工事	造成工事実施	工事完了													造成工事 ● → ● 造成工事完了	

