

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県川内村)

●→ :工程が見込めるもの

●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

令和4年3月末現在

事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(成果)	R4年度に実施 すること(目標)	R4年度				R5年度				R6年度				R7年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
村道(維持工事)																			
村道	村	一部損傷/通行可																平成30年度完了	
造成工事																			
田ノ入工業団地造成工事	村	—																平成30年度完了	
改修工事																			
高塚山管理棟改修工事	村	—																平成30年度完了	
農業集落排水																			
上川内地区管路	村	稼働中																平成25年度完了	
下川内地区管路 (旧緊急時避難準備区域)	村	稼働中																平成25年度完了	
下川内地区管路 (旧警戒区域)	村	稼働中																平成25年度完了	
林道																			
林道鷹鳥谷線他5路線	村	一部損傷/通行可																平成27年度完了	
文教施設																			
川内村室内型村民プール	村	大規模損壊/解体/新規建設中																平成28年4月にオープン。 駐車場等外構工事を28年度完了	
川内村コミュニティセンター	村	建物一部損傷/稼働中																実施予定なし(再検討中)	
川内村民体育センター	村	建物一部損傷/稼働中																平成27年度で終了	
かわうち草野心平記念館 (天山文庫・阿武隈民芸館)	村	建物一部損傷/稼働中																平成27年度で終了	
館山公園	村	施設一部損傷/稼働中																平成29年度で終了	
幼保連携認定こども園	村	新設(令和3年4月開園)																令和2年度で終了	

事業	整備主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(成果)	R4年度に実施 すること(目標)	R4年度				R5年度				R6年度				R7年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
医療施設																			
ゆふね	村	空調設備損傷/稼働中																平成27年度で終了	
観光施設																			
いわなの郷	村	空調設備損傷/稼働中																実施予定なし(再検討中)	
かわうち湯	村	稼働中																平成25年度で終了	
高塚山キャンプ場	村	建物一部損壊、取水管破損/休止中																実施予定なし(再検討中)	
住宅整備																			
村営住宅(沢、宮坂)	村	建物一部損壊/使用中																平成28年度で終了	
除染関係																			
旧緊急時避難準備区域	村	住宅周辺堆積残さ除染、農地周 り森林除染実施完了																平成29年度で終了	
先行除染	国	医療施設の付帯住宅の除染実施済み																平成24年度で終了	
面的除染	国	平成26年3月 面的除染完了																平成25年度で終了	
仮置場	国	除染仮置場																令和3年度で終了	
仮置場	村	村内8ヶ所	原状回復	原状回復 村整備の仮置場3ヶ所の原状 回復を完了	原状回復 本年度中に全仮置場原状回 復完了予定													令和2年度輸送完了 令和4年度完成予定	
災害廃棄物等処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	実施済み																	
米備蓄倉庫整備事業																			
米備蓄倉庫整備	村	一部損壊/一部使用可																	

