

(様式1)

川内村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和4年3月末時点

(千円)

川内村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	393,235	283,975	
27	1,968,956	1,695,294	
28	360,557	343,266	
29	768,888	158,687	
30	242,413	201,195	
R1	1,686,341	402,277	
R2	720,714	583,705	
R3	151,612	831,225	
合計		6,292,716	4,499,624

<参考>	川内村帰還・移住等環境整備交付金基金残高	1	川内村帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	---	------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

川内村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
															25	26
1	(3) - 23 - 1 -	鍋倉地区仮置場環境モニタリングシステム運用事業	鍋倉	村	川内村	直接	完了	12,242	26 ~ 26	25					H26.4一運用開始	
										26	12,242	12,242	0			
										27						
										28						
										29						
										30						
										R1						
										R2						
										R3						
										累計	12,242	12,242	0			
2	(3) - 23 - 2 -	大津辺地区仮置場環境モニタリングシステム運用事業	大津辺	村	川内村	直接	完了	24,238	26 ~ 26	25					H26.4一運用開始	
										26	24,238	24,237	1			
										27						
										28						
										29						
										30						
										R1						
										R2						
										R3						
										累計	24,238	24,237	1			
5	(3) - 23 - 3 -	貝ノ坂仮置場環境モニタリングシステム運用事業	貝ノ坂	村	川内村	直接	完了	40,884	26 ~ 26	25					H26.10一運用開始	
										26	40,884	36,828	4,056			
										27						
										28						
										29						
										30						
										R1						
										R2						
										R3						
										累計	40,884	36,828	4,056			
6	(3) - 23 - 4 -	糖塚仮置場環境モニタリングシステム運用事業	糖塚	村	川内村	直接	完了	42,483	26 ~ 26	25					H26.10一運用開始	
										26	42,483	38,124	4,359			
										27						
										28						
										29						
										30						
										R1						
										R2						
										R3						
										累計	42,483	38,124	4,359			
10	(3) - 24 - 1 -	相談員配置・育成事業	川内村全域	村	川内村	直接	完了	5,658	26 ~ 26	25					未実施	
										26	5,658	0	5,658			
										27						
										28						
										29						
										30						
										R1						
										R2						
										R3						
										累計	5,658	0	5,658			
14	(3) - 24 - 2 -	放射線相談員配置事業	村内全域	村	川内村	直接	完了	33,579	27 ~ R2	25					27.4~ 事業開始、28.3 事業完了	
										26						
										27	5,163	3,581	1,582			
										28	4,901	3,188	1,713			
										29	7,581	4,564	3,017			
										30	6,953	3,065	3,888			
										R1	4,423	3,144	1,279			
										R2	4,558	3,308	1,250			
										R3						
										累計	33,579	20,850	12,729			
17	(3) - 23 - 6 -	仮置場環境モニタリングシステム運用事業	鍋倉、大津辺、貝ノ坂、糖塚	村	川内村	直接	完了	493,554	27 ~ R3	25					27.4~ 事業開始、28.3 事業完了	
										26						
										27	105,035	87,845	17,190			
										28	74,476	68,649	5,827			
										29	108,595	100,289	8,306			
										30	39,607	37,532	2,075			
										R1	31,395	30,202	1,193			
										R2	92,539	70,491	22,048			
										R3	41,907	34,910	3,796			
										累計	493,554	429,918	60,435			
18	(3) - 23 - 7 -	個人放射線量測定機器校正事業	川内村全域	村	川内村	直接	完了	1,012	27 ~ 28	25					H27.7.27着手、H28.2.1完了	
										26						
										27	700	684	15			
										28	312	311	1			
										29						
										30						
										R1						
										R2						
										R3						
										累計	1,012	995	16			
24	(3) - 23 - 8 -	自家消費野菜等放射能検査事業	川内村全域	村	川内村	直接	継続	162,121	28 ~ R2	25					28.4~ 事業開始、29.3 事業完了	
										26						
										27						
										28	43,572	41,480	2,092			
										29	28,802	26,110	2,692			
										30	22,644	20,156	2,488			
										R1	25,781	22,709	3,072			
										R2	25,716	18,359	7,357			
										R3	15,606	11,867	3,739			
										累計	162,121	140,681	21,440			
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。	2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。	3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。	4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。	5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。	6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。	25	0	0	0	うち県 交付分	各年度 別合計	26	0	0	0
							27	0	0	0						
							28	0	0	0						
							29	0	0	0						
							30	0	0	0						
							R1	0	0	0						
							R2	0	0	0						
							R3	0	0	0						
							累計	0	0	0						
							県交付分 計	0	0	0						
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	26	125,505	111,431	14,074					
		27	110,898	92,110	18,787											
		28	123,261	113,628	9,633											
		29	144,978	130,963	14,015											
		30	69,204	60,753	8,451											
		R1	61,599	56,055	5,544											
		R2	122,813	92,158	30,655											
		R3	57,513	46,777	7,535											
		市町村交付分 計	815,771	703,875	108,694											
		県・市町村交付分 合計	815,771	703,875	108,694											

(様式2)

川内村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4																		
3	(2)	-	19	-	1	-	飲料水安全確保対策事業	川内村全域	村	川内村	直接	完了	92,103	26	~	26	25					
																	26	92,103	16,843	75,260	H26.12着手-掘削工事	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	R3					
																	累計	92,103	16,843	75,260		
																	20	(6)	-	19	-	2
26																						
27	19,681	19,681	0	H28.2.10着手、H28.6.30完了予定H28.6.28完了																		
28																						
29																						
30																						
R1																						
R2																						
R3																						
累計	19,681	19,681	0																			
49	(7)	-	49	-	1	-	川内村移住・定住支援センター設置・運営事業	川内村全域	村	川内村	直接	継続	2,819	R3	~	R7						
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	R3	2,114	2,002	817	03.10~ 事業開始 04.3事業完了	
																	累計	2,114	2,002	817		
																	50	(7)	-	49	-	2
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
R1																						
R2																						
R3	870	870	0	03.10~ 事業開始 04.3事業完了																		
累計	870	870	0																			
	-	-	-	-	-	-																
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	R3					
																	累計	0	0	0		
																	(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。				
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。												26	0	0	0							
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。												27	0	0	0							
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。												28	0	0	0							
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。												29	0	0	0							
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。												30	0	0	0							
												R1	0	0	0							
												R2	0	0	0							
												R3	0	0	0							
												累計	0	0	0							
												県交付分 計	0	0	0							
												うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0					
														26	92,103	16,843	75,260					
														27	19,681	19,681	0					
														28	0	0	0					
														29	0	0	0					
														30	0	0	0					
														R1	0	0	0					
														R2	0	0	0					
														R3	2,984	2,872	817					
														市町村交付分 計	114,768	39,396	76,077					
														県・市町村交付分 合計	114,768	39,396	76,077					

(様式2)

川内村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
36	(4)	-	39	-	1	-	川内村認定こども園整備事業(保育所等の複合化・多機能化)	沼畑地区	村	川内村	直接	完了	7,973	30	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30	5,979	5,027	952	H30.8.31着手、H30.12.10完了
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	5,979	5,027	952	
43	(4)	-	39	-	2	-	川内村認定こども園整備事業(保育所等の複合化・多機能化)(基金型)	沼畑地区	村	川内村	直接	完了	153,337	R1	~	32	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1	115,002			
																	R2				
																	R3				
																	累計	115,002	0	0	
45	(4)	-	39	-	2	-	川内村認定こども園外構等整備事業(保育所の複合化・多機能化)	沼畑地区	村	川内村	直接	完了	88,628	R1	~	R2	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1	1,522	1,464	58	R1.8.30着手、R1.12.20完了
																	R2	69,380	55,571	13,809	R2.6.12着手、R3.3.26完了
																	R3				
																	累計	70,902	57,035	13,867	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0	/				
													26	0	0	0					
													27	0	0	0					
													28	0	0	0					
													29	0	0	0					
													30	0	0	0					
													R1	0	0	0					
													R2	0	0	0					
													R3	0	0	0					
													県交付分 計					0	0	0	
													うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0		0	0		
															26	0		0	0		
															27	0		0	0		
															28	0		0	0		
															29	0		0	0		
															30	5,979		5,027	952		
															R1	116,524		1,464	58		
															R2	69,380		55,571	13,809		
													R3	0	0	0					
													市町村交付分 計					191,883	62,062	14,819	
県・市町村交付分 合計				191,883	62,062	14,819															

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
															25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	累計
15	◆(5)-43-1-1	ミニライセンサー敷地造成事業	宮渡	村	川内村	直接	完了	9,725	27	27	7,780	7,093	687	H27.5.18着手、H27.7.13完了										
										28														
										29														
										30														
										R1														
										R2														
										R3														
										累計	7,780	7,093	687											
										25														
										26														
19	◆(5)-43-2-1	米備蓄倉庫建設敷地造成工事	大蛇ノ上地区	村	川内村	直接	完了	69,635	27	27	19,799	0	19,799	未実施(廃止)										
										28	55,708	52,339	3,369	H28.6.10着手、H28.12.20完了										
										29														
										30														
										R1														
										R2														
										R3														
										累計	75,507	52,339	23,168											
										25														
										26														
23	(5)-42-1-1	農業基盤整備促進事業	川内村全域	村	川内村	直接	継続	503,407	27	27	46,745	44,708	2,037	H27.11.30着手、H28.3.29完了										
										28	71,241	68,905	2,336	H28.8.17着手、H29.3.31完了										
										29														
										30	16,211	16,211	0	H30.9.10着手、H31.3.29完了										
										R1	149,185	145,058	4,127	R1.11.13着手、R2.8.31完了										
										R2	15,641	14,833	808	R2.11.5着手、R3.3.31完了										
										R3	91,115	58,937	32,178	R3.8.4着手、R4.5.31完了(繰越含む)										
										累計	390,138	348,652	41,486											
										25														
										26														
26	◆(5)-41-1-1	高塚山管理棟井戸掘削事業	高塚山地区	村	川内村	直接	完了	4,134	28	28	3,307	1,441	1,866	H28.10.12着手、H29.1.5完了										
										29														
										30														
										R1														
										R2														
										R3														
										累計	3,307	1,441	1,866											
										25														
										26														
										27	(5)-40-1-1	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	川内地区	村	川内村	直接	継続	257,275	28	28	10,239	10,152	87	H29.2.16着手、H29.3.31完了
29	9,199	8,424	775	H29.10.13着手、H30.3.20完了																				
30	15,778	15,778	0	H30.10.12着手、H31.3.29完了																				
R1	166,544	157,113	9,431	R1.8.7着手、R2.3.31完了																				
R2																								
R3																								
累計	201,760	191,467	10,293																					
25																								
26																								
28	◆(5)-43-3-1	ミニライセンサー敷地造成事業(4区)	川内地区	村	川内村	直接	完了	6,697	29											29	5,358	3,842	1,516	H29.9.25着手、H29.12.28完了
										30														
										R1														
										R2														
										R3														
										累計	5,358	3,842	1,516											
										25														
										26														
										27														
										29	(5)-40-2-1	農業集落排水施設復旧事業	村内全域	村	川内村	直接	完了	40,455	29	29	30,341			H29.9.25着手、H30.12.28完了見込み
30																								
R1																								
R2																								
R3																								
累計	30,341	0	0																					
25																								
26																								
27																								
30	(5)-41-1-1	高塚山管理棟施設等改修工事	高塚山地区	村	川内村	直接	継続	51,597	29											29	1,841	1,692	149	H29.8.24着手、H30.1.26完了
										30	36,856	35,004	1,852	H30.8.10着手、H31.3.29完了										
										R1														
										R2														
										R3														
										累計	38,697	36,696	2,001											
										25														
										26														
										27														
										31	◆(5)-43-4-1	ミニライセンサー敷地造成事業(3区)	中里地区	村	川内村	直接	完了	9,641	30	30	7,712	6,775	937	H30.6.18着手、H30.10.31完了
R1																								
R2																								
R3																								
累計	7,712	6,775	937																					
25																								
26																								
27																								
28																								
32	◆(5)-43-5-1	エゴマ搾油施設敷地造成事業	宮渡地区	村	川内村	直接	完了	4,975	30											30	3,980	3,964	16	H30.5.15着手、H30.9.28完了
										R1														
										R2														
										R3														
										累計	3,980	3,964	16											
										25														
										26														
										27														
										28														
										38	◆(5)-43-6-1	ミニライセンサー敷地造成事業(1区)	後谷地区	村	川内村	直接	完了	20,679	R1	R1	16,543	10,779	5,764	R1.7.12着手、R1.9.30完了
R2																								
R3																								
累計	16,543	10,779	5,764																					
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
39	◆(5)-43-7-1	野菜栽培施設敷地造成工事	東山地区	村	川内村	直接	完了	36,734	R1											R1	29,387	27,921	1,466	R1.10.16着手、R2.3.27完了
										R2														
										R3														
										累計	29,387	27,921	1,466											
										25														
										26														
										27														
										28														
										29														
										46	◆(5)-43-8-1	醸造施設敷地造成工事	大平地区	村	川内村	直接	完了	20,034	R2	R2	16,027	14,625	1,402	R2.5.13着手、R2.9.30完了
R3																								
累計	16,027	14,625	1,402																					
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。
 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。
 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

うち県交付分	各年度別合計	25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
		28	0	0	0
		29	0	0	0
		30	0	0	0
		R1	0	0	0
		R2	0	0	0
		R3	0	0	0
		累計	0	0	0
うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	74,324	51,807	22,517
		28	140,495	132,837	7,658
		29	46,739	19,956	2,440
		30	80,537	77,732	2,805
		R1	361,659	340,871	20,788
		R2	31,668	29,458	2,210
		R3	91,115	58,937	32,178
		累計	826,537	705,594	90,602
市町村交付分合計		826,537	705,594	90,602	
県・市町村交付分合計		826,537	705,594	90,602	

(様式2)

川内村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
4	(6)	-	46	-	1	-	田ノ入工業団地等整備事業	田ノ入地区	村	川内村	直接	完了	2,823,477	26	25				
															26	82,628	70,465	12,163	H26.7着手ー測量設計委託
															27	1,488,705	1,263,071	225,634	H27.4から順次各工事の契約、H29.7完了
															28				
															29	562,521			H29.4から順次各工事の契約を開始
															30				
															R1				
															R2				
															R3				
															累計	2,133,854	1,333,536	237,797	
16	(6)	-	47	-	1	-	特別養護老人ホーム従業員宿舎整備事業	迎原	村	-----	間接	完了	302,004	27	25				
															26				
															27	228,768	223,142	5,626	H27.9.14着手、H28.3.30完了
															28				
															29				
															30				
															R1				
															R2				
															R3				
															累計	228,768	223,142	5,626	
21	◆(6)	-	47	-	1	-	特別養護老人ホーム敷地内整備事業	迎原	村	川内村	直接	完了	23,641	27	25				
															26				
															27	18,912	18,163	749	H27.9.7着手、H27.10.20完了
															28				
															29				
															30				
															R1				
															R2				
															R3				
															累計	18,912	18,163	749	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0			
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													28	0	0	0			
													29	0	0	0			
													30	0	0	0			
													R1	0	0	0			
													R2	0	0	0			
													R3	0	0	0			
													県交付分 計	0	0	0			
うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0														
		26	82,628	70,465	12,163														
		27	1,736,385	1,504,376	232,009														
		28	0	0	0														
		29	562,521	0	0														
		30	0	0	0														
		R1	0	0	0														
		R2	0	0	0														
		R3	0	0	0														
		市町村交付分 計	2,381,534	1,574,841	244,172														
県・市町村交付分 合計	2,381,534	1,574,841	244,172																

(様式2)

川内村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
37	(1)	-	7	-	1	-	川内村町分地区再生賃貸住宅用地取得造成事業	町分地区	村	川内村	直接	完了	67,085	30	～	R2	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30	39,561	38,189	1,372	H30.10.15着手、H31.3.29完了
																	R1	1,875	1,555	320	R1.10.16着手、R2.3.31完了
																	R2	17,262	17,077	185	R2.11.5着手、R3.3.31完了
																	R3				
																	累計	58,698	56,821	1,877	
47	(1)	-	5	-	1	-	川内村町分地区再生賃貸住宅整備事業	町分地区	村	川内村	直接	完了	277,532	R2	～	R2	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2	242,840	223,300	19,540	R2.7.6着手、R3.3.31完了
																	R3				
																	累計	242,840	223,300	19,540	
(注)														25	0	0	0	/			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	0	0	0				
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														28	0	0	0				
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														29	0	0	0				
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														30	0	0	0				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														R1	0	0	0				
														R2	0	0	0				
														R3	0	0	0				
														県交付分 計	0	0	0				
														25	0	0	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
														28	0	0	0				
														29	0	0	0				
														30	39,561	38,189	1,372				
														R1	1,875	1,555	320				
														R2	260,102	240,377	19,725				
														R3	0	0	0				
														市町村交付分 計	301,538	280,121	21,417				
														県・市町村交付分 合計	301,538	280,121	21,417				

(様式2)

川内村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
								25	26															
13	(3) - 22 - 1 -	荻地区可変式 空間放射線量 モニタリングポ スト据付事業	荻	村	川内村	直接	完了	2,381	26	25					H27.3購入									
										26	2,381	2,268	113											
										27														
										28														
										29														
										30														
										R1														
										R2														
										R3														
										累計	2,381	2,268	113											
										(注)										25	0	0	0	
										1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。										26	0	0	0	
										2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。										27	0	0	0	
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくださ い。										28	0	0	0											
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										29	0	0	0											
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										30	0	0	0											
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を 区別して記載する必要はありません。										R1	0	0	0											
										R2	0	0	0											
										R3	0	0	0											
										県交付分 計	0	0	0											
										25	0	0	0											
										26	2,381	2,268	113											
										27	0	0	0											
										28	0	0	0											
										29	0	0	0											
										30	0	0	0											
										R1	0	0	0											
										R2	0	0	0											
										R3	0	0	0											
										市町村交付分 計	2,381	2,268	113											
										市町村交付分 合計	2,381	2,268	113											